

安全パトロール報告書

日 時	令和 6年 6月 19日 午前 9時 35分頃
場 所	奈良市 恵和ビル
作業内容	ロープ作業
会員区分	会員

安全対策内容

① ライフラインの設置確認	あり
② メインロープの強度等の認識確認	あり
③ 調査及び記録表の確認	あり
④ 作業計画書の確認	未確認
⑤ 作業指揮者の確認	未確認
⑥ 墜落制止用器具の使用確認	あり
⑦ 保護帽の確認	あり
⑧ 作業開始前点検の確認	あり
⑨ 特別教育の受講確認	あり
⑩ 用具落下防止の確認	あり
⑪ 立入禁止区域(案)の確認	あり
⑫ 歩行者誘導員の確認	なし
⑬ ロープ養生の確認	あり
⑭ 下降器の種類	
⑮ 使用ロープの種類	セミスタティックロープ

指導・内容

- * 通行人が多いので誘導員の配置をしてください。
- * 地上まで墜落阻止器具を外さないようにしてください
- * 熱中症対策がしっかり取れていました